

## JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS - JUST



4. kerroksen ulkoterassin kivetystyöt ovat käynnissä (kuva 1).



Keittiölaitteiden asennustyöt ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa (kuva 2).



Erlaiset asennustyöt jatkuvat ensimmäisen kerroksen aula- ja ruokailutiloissa (kuva 3).



Kaluste- ja laiteasennukset ovat käynnissä välinehuollon tiloissa (kuva 4).



Sähköpääkeskuksessa asennustyöt jatkuvat (kuva 5).

### NCC:n työmaan yleistilanne viikoilla 30 - 31

- Aluerakennustyöt ovat käynnissä
- Parkkihallin julkisivun maalaustyöt valmistuivat viikolla 30
- 4. kerroksen ulkoterrassin kivetystyöt ovat käynnissä
- 4. kerroksessa tehdään ilmanvaihtojärjestelmien säätöä ja ikkunoiden pesua
- 4. kerroksessa ovien ja sisäikkunoiden asennukset ovat loppusuoralla
- 3. kerroksen kaluste- ja oviasennukset ovat lähes valmiit
- Työterveyden ja kuntoutuksen tila-alueilla tehdään ilmanvaihtojärjestelmien säätöä ja ikkunoiden pesua
- Ryhmäliikunta- ja kuntosalin joustolattia on valmis
- Talotekniset asennustyöt ovat käynnissä useilla tila-alueilla
- Akuuttiosaston potilaspaneelien asennustyöt ovat valmiit
- Epoksilattiapintojen ja alakattorunkojen työt ovat käynnissä ensimmäisessä kerroksessa
- Keittiölaitteiden asennukset ovat käynnissä
- Kalusteasennuksia tehdään ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
- Käyttäjän ennakkokatselmoinnit 1. kerroksen näytteenoton, korvaushoidon, kuvantamisen, keittiön ja kanttiinin sekä vainajatilojen tila-alueille suoritetaan viikolla 31.
- Käyttäjän laatukatselmoinnit suoritetaan 2. kerroksen mielensterveys ja päihdetyön, sosiaaliturvan ja -ohjauksen, aikuissosiaalityön, avosairaanhoidon sekä hallinnon tila-alueille viikolla 29.

**Työturvallisuutta seuraava TR-mittaustulos viikolla 30 oli 98,3 %.**



## Yhteystiedot

### Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo (Rakennuttaja ja tilaaja)

Projektinjohtaja, toimitusjohtaja	Jari Toivo	+358 40 749 5920
-----------------------------------	------------	------------------

### Järvenpään Kaupunki (Tilojen käyttäjä)

Palvelualuejohtaja	Tiina Salminen	+358 40 315 2154
--------------------	----------------	------------------

### NCC Rakennus Oy (Rakentaja)

Yksikön johtaja	Frej Weurlander	+358 50 367 3251
-----------------	-----------------	------------------

### VALO -suunnitteluryhmä (Suunnittelijat)

Pääsuunnittelija, Toimitusjohtaja Tähti-set Oy	Markus Aaltonen	+358 50 304 6336
--	-----------------	------------------

Arkkitehti, Toimitusjohtaja Uki-Arkkitehdit Oy	Mikko Heikkinen	+358 50 305 5496
--	-----------------	------------------

Yksikön johtaja, A-Insinöörit	Timo Leppänen	+358 207 911 810
-------------------------------	---------------	------------------

*Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveystalot.*